



**INDICADORES**

**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**

**Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	10	0	0	10	AL CIERRE DEL TRIMESTRE LAS OBRAS Y/O ACCIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN PARA SU REGISTRO.
	2do. Trimestre	0.00	0	10	0	0	10	AL CIERRE DEL TRIMESTRE LAS OBRAS Y/O ACCIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN PARA SU REGISTRO.
	3er. Trimestre	10.00	1	10	0	0	10	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL SE TIENEN PROYECTOS DE OBRA QUE NO SE TIENEN CARGADOS EN LA MIDS POR LO TANTO NO SE ALCANZO LA META
	4to. Trimestre	10.00	1	10	0	0	11	EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL SE TIENEN PROYECTOS DE OBRA QUE NO SE TIENEN CARGADOS EN LA MIDS POR LO TANTO NO SE ALCANZO LA META

**Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	10	0.00	0	10	AL CIERRE DEL TRIMESTRE LAS OBRAS Y/O ACCIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN PARA SU REGISTRO.
	2do. Trimestre	40.00	4	10	40.00	4	10	AL CIERRE DEL TRIMESTRE LAS OBRAS Y/O ACCIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN PARA SU REGISTRO.
	3er. Trimestre	40.00	4	10	0.00	0	10	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL SE TIENEN PROYECTOS DE OBRA QUE NO SE TIENEN CARGADOS EN LA MIDS POR LO TANTO NO SE ALCANZO LA META
	4to. Trimestre	40.00	4	10	63.64	7	11	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL SE TIENEN PROYECTOS DE OBRA QUE NO SE TIENEN CARGADOS EN LA MIDS POR LO TANTO NO SE ALCANZO LA META

**Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	10	0	0	10	AL CIERRE DEL TRIMESTRE LAS OBRAS Y/O ACCIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN PARA SU REGISTRO.
	2do. Trimestre	50.00	5	10	50	5	10	AL CIERRE DEL TRIMESTRE LAS OBRAS Y/O ACCIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN PARA SU REGISTRO.
	3er. Trimestre	50.00	5	10	0	0	10	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL SE TIENEN PROYECTOS DE OBRA QUE NO SE TIENEN CARGADOS EN LA MIDS POR LO TANTO NO SE ALCANZO LA META
	4to. Trimestre	50.00	5	10	36.36363636	4	11	EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL SE TIENEN PROYECTOS DE OBRA QUE NO SE TIENEN CARGADOS EN LA MIDS POR LO TANTO NO SE ALCANZO LA META



**INDICADORES (AVANCE )**

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	1er. Trimestre	0.00	0	1	0.00	0	1	AL CIERRE DEL TRIMESTRE LAS OBRAS Y/O ACCIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE AUTORIZACION PARA SU REGISTRO.
	2do. Trimestre	88.89	40	45	88.89	40	45	AL CIERRE DEL TRIMESTRE LAS OBRAS Y/O ACCIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE AUTORIZACION PARA SU REGISTRO.
	3er. Trimestre	92.86	65	70	73.43	51.4	70.00	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN ENELPROGRAMA PRESUPUESTAL ,SE MODIFICARON PARTIDAS QUE NO NOS PERMITIERON ALCANZAR LA META
	4to. Trimestre	100.00	100	100	100	100	100	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN ENELPROGRAMA PRESUPUESTAL ,SE MODIFICARON PARTIDAS QUE NO NOS PERMITIERON ALCANZAR LA META
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / ( Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	ANUAL	100.00	2,190,547.00	2,190,547.00	100.00	2,190,547.00	2,190,547.00	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN ENELPROGRAMA PRESUPUESTAL ,SE MODIFICARON PARTIDAS QUE NO NOS PERMITIERON ALCANZAR LA META
INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	1er. Trimestre	16.67	365,091.17	2,190,547.00	0.00	0.00	2,190,547.00	AL CIERRE DEL TRIMESTRE LAS OBRAS Y/O ACCIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE AUTORIZACION PARA SU REGISTRO.
	2do. Trimestre	41.67	912,727.92	2,190,547.00	41.67	912,727.90	2,190,547.00	AL CIERRE DEL TRIMESTRE LAS OBRAS Y/O ACCIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE AUTORIZACION PARA SU REGISTRO.
	3er. Trimestre	66.67	1,460,364.67	2,190,547.00	50.75	1111662.4	2190547	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN ENELPROGRAMA PRESUPUESTAL ,SE MODIFICARON PARTIDAS QUE NO NOS PERMITIERON ALCANZAR LA META
	4to. Trimestre	100.00	2,190,547.00	2,190,547.00	100.00	2,190,547.00	2,190,547.00	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN ENELPROGRAMA PRESUPUESTAL ,SE MODIFICARON PARTIDAS QUE NO NOS PERMITIERON ALCANZAR LA META
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	11.41	912,727.92	80,000.00	11.41	912,727.92	80,000.00	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN ENELPROGRAMA PRESUPUESTAL ,SE MODIFICARON PARTIDAS QUE NO NOS PERMITIERON ALCANZAR LA META
	2do. Semestre	13.69	2,190,547.00	160,000.00	13.207	2,190,547.00	165860	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN ENELPROGRAMA PRESUPUESTAL ,SE MODIFICARON PARTIDAS QUE NO NOS PERMITIERON ALCANZAR LA META



**NOMBRE DEL MUNICIPIO**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**4to.. TRIMESTRE 2019**  
**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190401644694	252304	71917	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO JAVIER MINA - 252304	AHUATLAN	150538.26	150538.26	150538.26	150538.26	150538.26	150538.26	100%	100%	Metros Cuadrados/350.0	
PUE190401644091	251583	71911	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL RODEO MUNICIPIO DE AHUATLAN PUEBLA - 251583	EL RODEO	798770.12	798770.12	798770.12	798770.12	798770.12	798770.12	100%	100%	Metros Cuadrados/800.0	
PUE190401644371	251909	71913	EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE AHUATLAN, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEB - 251909	AHUATLAN	146378.7	146378.7	146378.7	146378.7	146378.7	146378.7	100%	100%	Pzas, 37.0	
PUE190401632103	211472	FISM19-05	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO JAVIER MINA - 211472	AHUATLAN	1042606.12	1042606.12	1042606.12	1042606.12	1042606.12	1042606.12	100%	100%	Metros Cuadrados, 435.0	
PUE190401644536	252064	71914	ADOQUINAMIENTO DE CALLE YUCATAN ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE NUEVO LEON EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TEJALUCA, MUNICIPIO DE AHUATLAN - 252064	SAN LUCAS TEJALUCA	1194371.08	1194371.08	1194371.08	358311.32	358311.32	358311.32	30%	30%	Metros Cuadrados/370.35	
PUE190401643776	251187	FISM19-04	ADOQUINAMIENTO DE CALLE ALLENDE ENTRE BARRANCA Y SALIDA A LAS MINAS - 251187	SAN SALVADOR PATLANOAYA	1478413.01	1478413.01	1478413.01	1478413.01	1478413.01	1478413.01	100%	100%	Metros Cuadrados/1705.0	
PUE190401644613	252205	71910	MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACACOCECHAS EN EL MUNICIPIO DE AHUATLAN - 252205	SAN SALVADOR PATLANOAYA	324350.76	324350.76	324350.76	324350.76	324350.76	324350.76	100%	100%	Metros lineales/21200.0	
PUE190401644231	251746	71912	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE TREINTA METROS CUBICOS DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE - 251746	GUADALUPE	338980.45	338980.45	338980.45	338980.45	338980.45	338980.45	100%	100%	Tanque/1.0	
PUE190401632082	211382	20190360	REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LOS POZOS EL RODEO Y LA COLONIA EN LA LOCALIDAD DE AHUATLAN - 211382	AHUATLAN	742500	742500	742500	742500	742500	742500	100%	100%	Metros lineales/70.0	
PUE190401643937	251377	71909	ADOQUINAMIENTO DE CALLE CAMINO AL CARRIZO ENTRE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL Y BARRANCA DE LA LOCALIDAD DE MIMILULCO MUNICIPIO DE AHUATLAN PUEB - 251377	MIMILULCO	936369.13	936369.13	936369.13	936369.13	936369.13	936369.13	100%	100%	Metros Cuadrados/1044.0	
PUE190401632098	211451	20190395	REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DELA LOC DE SAN LUCAS TEJALUCA - 211451	SAN LUCAS TEJALUCA	742500	742500	742500	742500	742500	742500	100%	100%	Metros lineales/87.0	

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190301576733		FORT19/06	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE AHUATLAN MUNICIPIO DE AHUATLAN PUEBLA	AHUATLAN	179,464.59	179,464.59	179,464.59	179,464.59	179,464.59	179,464.59	100.00%	100.00%	22.09/M2	
PUE190301576716		71907	ADQUISICION DE VEHICULO CON EQUIPAMIENTO TIPO PATRULLA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA	AHUATLAN	413,217.60	413,217.60	413,217.60	413,217.60	413,217.60	413,217.60	100%	100.00%	1/VEHICULO	
PUE190301576727		71908	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA USOS MULTIPLES EN PLAZA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE AHUATLAN PUEBLA	EL CARRIZO	211,260.26	211,260.26	211,260.26	211,260.26	211,260.26	211,260.26	100%	100.00%	105/M2	
PUE190401691955		71916	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA USOS MULTIPLES EN PLAZA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE LA SABILA, MUNICIPIO DE AHUATLAN PUEBLA	LA SABILA	211600.36	211600.36	211600.36	211600.36	211600.36	211600.36	100%	100.00%	Metros Cuadrados/98.0	
PUE190401691956		71915	DOTACION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA ESCUELA BACHILLER DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TEJALUCA, MUNICIPIO DE AHUATLAN PUEBLA	SAN LUCAS TEJALUCA	66172	66172	66172	66172	66172	66172	100%	100.00%	Computadoras/10.0	
PUE190401692058		FOR19/02	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	AHUATLAN	119304.84	119304.84	119304.84	119304.84	119304.84	119304.84	100%	100.00%	Luminaria/216.0	
PUE190401692061		FOR19/03	REHABILITACION Y SERVICIO AL SISTEMA DE INTERNET Y TELEFONIA CELULAR PARA EL MUNICIPIO DE AHUATLAN	AHUATLAN	380000	380000	380000	380000	380000	380000	100%	100.00%	Piezas/7.0	